

А К Т
освидетельствования скрытых работ

г. Москва

« 28 » августа 2022 г.

Устройство гидроизоляции полов

(наименование работ)

выполненных в **квартире в жилом доме**

(наименование здания, сооружения)

по адресу: **г. Москва, ул. Анны Ахматовой, д. 11, корп. 1, кв. [redacted]**

(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)

Комиссия в составе
представителей:

Авторского надзора: И.П. Желакин И.Д.

Технического надзора заказчика: [redacted]

(Указать должность,
Ф.И.О., организация)

Генеральной подрядной организации: Ген.дир. ООО "СТЕНОРЕЗ.РУ" Мошенский М.Е.

Субподрядной организации: _____

произвела осмотр работ, выполненных:

ООО «СТЕНОРЕЗ.РУ»

(наименование строительной-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы:

Устройство гидроизоляции полов

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проекту:

Перепланировки и переустройства, разработанного ИП Желакимым Игорем Дмитриевичем

(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены:

2 слоя обмазочной акриловой гидроизоляции с заведением на стену

(наименование материалов, конструкций, изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)

4. Дата начала работ 25.08.2022г

5. Дата окончания работ 28.08.2022г

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

цементно-песчаного основания под плитку

(наименование работ и конструкций)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: Субподрядной организации _____

Авторского надзора проектной организации И.П. Желакин И.Д.

Технического надзора Заказчика [redacted]

Генеральной подрядной организации Мошенский М.Е. (ООО «СТЕНОРЕЗ.РУ»)

